



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>1</b>					<b>Funções gerais</b>							<b>285 750</b>	<b>455 800</b>	<b>741 550</b>	<b>253 803,98</b>	<b>213 788,85</b>	<b>452 990,81</b>	<b>74,82</b>	<b>45,51</b>
<b>1.1.0</b>					<b>Serviços gerais de administração pública</b>							<b>269 000</b>	<b>284 800</b>	<b>553 800</b>	<b>253 803,98</b>	<b>213 788,85</b>	<b>452 990,81</b>	<b>79,48</b>	<b>56,09</b>
<b>1.1.1</b>					<b>Administração geral</b>							<b>269 000</b>	<b>284 800</b>	<b>553 800</b>	<b>253 803,98</b>	<b>213 788,85</b>	<b>452 990,81</b>	<b>79,48</b>	<b>56,09</b>
1.1.1	02	02.01.21 07.01.03.01	26	01/2014	Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços	E/A				jan/14	dez/17	18 500	35 000	53 500	6 977,29	11 788,47	18 765,76	63,72	31,03
1.1.1	02	07.01.08	27	02/2014	Modernização Administrativa - Gestão documental	O		100%		jan/14	dez/17	2 500	1 500	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.08	28	03/2014	Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia	O		100%		jan/14	dez/17	3 000	2 500	5 500	14 489,49	0,00	14 489,49	0,00	72,49
1.1.1	02	07.01.07	29	04/2014	Modernização Administrativa - Equipamento de informática	O		15%	85%	jan/14	dez/17	5 000	5 000	10 000	23 117,04	4 680,47	27 797,51	93,61	83,94
1.1.1	02	07.01.08	30	05/2014	Modernização Administrativa - Software informático	O		15%	85%	jan/14	dez/16	28 000		28 000	17 211,77	25 563,59	42 775,36	91,30	94,61
1.1.1	02	07.01.08	1	01/2015	Informatização dos Serviços - Licenciamento de software (Windows , Office, CoreCAL)	O		100%		jan/15	dez/16	12 400	15 400	27 800	15 359,75	0,00	15 359,75	0,00	35,59
1.1.1	02	02.02.19 02.02.25 07.01.08	2	02/2015	Informatização dos Serviços - Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico e alojamento do website da Autarquia	O		100%		jan/15	dez/17	35 700	36 400	72 100	33 534,03	29 244,74	62 778,77	81,92	59,43
1.1.1	02	07.01.07	31	06/2014	Plataforma Comum do Conhecimento e Modernização dos Municípios - Aquisição de equipamento de informática	O		15%	85%	jan/14	dez/16	500	0	500	24 589,45	0,00	24 589,45	0,00	98,01
1.1.1	02	07.01.08	32	07/2014	Plataforma Comum do Conhecimento e Modernização dos Municípios - Aquisição de software de informática	O		15%	85%	jan/14	dez/16	500	0	500	40 405,76	0,00	40 405,76	0,00	98,78
1.1.1	02	07.01.09	33	08/2014	Plataforma Comum do Conhecimento e Modernização dos Municípios - Aquisição de equipamento	O		15%	85%	jan/14	dez/16	500	0	500	6 217,19	0,00	6 217,19	0,00	92,56
1.1.1	02	07.01.03.01	34	09/2014	Pavilhões Municipais da Zona Oficinal - Obras de adaptação	E		100%		jan/14	dez/16	2 500	5 000	7 500	2 389,58	1 623,60	4 013,18	64,94	40,58
1.1.1	02	07.01.09	35	10/2014	Pavilhões Municipais Zona Oficinal-Equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/16	1 000	2 500	3 500	2 407,11	0,00	2 407,11	0,00	40,75
1.1.1	02	07.01.07	36	11/2014	Sistema de Inf. Geográfica - Equipamento de informática	O		15%	85%	jan/14	dez/18	500	30 000	30 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.08	37	12/2014	Sistema de Inf. Geográfica - Software informático	O		15%	85%	jan/14	dez/18	500	27 500	28 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.25 07.01.08	38	13/2014	Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal	O		100%		jan/14	dez/17	1 200	9 000	10 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.25 07.01.07	39	14/2014	Espaços Wireless	O		100%		jan/14	dez/16	2 700	10 000	12 700	0,00	213,99	213,99	7,93	1,68
1.1.1	02	07.01.09 07.01.10.02	40	15/2014	Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/17	5 000	15 000	20 000	26 764,68	2 584,83	29 349,51	51,70	62,76
1.1.1	02	07.01.06.02 07.01.10.02	4	04/2015	Aquisição e reparação de viaturas e equipamento básico(máquinas diversas)	O		100%		jan/15	dez/16	43 000	85 000	128 000	25 738,82	40 062,10	65 800,92	93,17	42,80
1.1.1	02	07.01.10.02 07.01.15	09	56/2015	Aquisição de equipamento e outros bens de investimento			100%		jan/15	dez/16	100 500	5 000	105 500	14 602,02	98 027,06	98 027,06	97,54	92,92



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)	
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1.1.1	02	02.02.20 07.01.07 07.01.08	10	44/2016	Modernização Administrativa - Portugal2020	O	15%	85%	abr/16	dez/20	5 500		5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.2.0</b>					<b>Segurança e ordem públicas</b>								<b>16 750</b>	<b>171 000</b>	<b>187 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>					<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>								<b>16 750</b>	<b>171 000</b>	<b>187 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	02	07.01.15	01	17/2014	Serviço Municipal de Protecção Civil - Aquisição de equipamento	O	100%		jan/14	dez/17	1 250	1 000	2 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	02	07.03.03.13	01	05/2015	Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aos fogos florestais e pontos de água	E	15%	85%	jan/15	dez/17	7 000	30 000	37 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	02	07.03.03.13	03	60/2015	Rede de Defesa das Florestas contra Incêndios	E	15%	85%	set/15	dez/16	8 500	140 000	148 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>					<b>Funções sociais</b>								<b>2 664 550</b>	<b>8 204 750</b>	<b>10 869 300</b>	<b>229 132,31</b>	<b>510 962,30</b>	<b>740 094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>
<b>2.1.0</b>					<b>Educação</b>								<b>38 700</b>	<b>17 500</b>	<b>56 200</b>	<b>5 690,09</b>	<b>34 541,00</b>	<b>40 231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
<b>2.1.1</b>					<b>Ensino não superior</b>								<b>38 700</b>	<b>17 500</b>	<b>56 200</b>	<b>5 690,09</b>	<b>34 541,00</b>	<b>40 231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	11	21/2014	Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares	E/A	100%		jan/14	dez/16	600	0	600	158,28	7,88	166,16	1,31	21,91		
2.1.1	02	07.01.09	12	22/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar	O	100%		jan/14	dez/16	500	0	500	465,00	0,00	465,00	0,00	48,19		
2.1.1	02	07.01.07	13	23/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático	O	100%		jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	122,44	819,81	942,25	81,98	83,95		
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	14	24/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares	E	100%		jan/14	dez/17	34 000	7 500	41 500	272,77	33 713,31	33 986,08	99,16	81,36		
2.1.1	02	07.01.09	15	25/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento	O	100%		jan/14	dez/16	500	0	500	4 671,60	0,00	4 671,60	0,00	90,33		
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	01	06/2015	Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares	E	100%		jan/14	dez/17	2 100	10 000	12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.4.0</b>					<b>Habitação e serviços colectivos</b>								<b>2 062 850</b>	<b>7 850 750</b>	<b>9 913 600</b>	<b>178 236,67</b>	<b>395 552,45</b>	<b>573 789,12</b>	<b>19,18</b>	<b>5,69</b>
<b>2.4.1</b>					<b>Habitação</b>								<b>106 800</b>	<b>275 000</b>	<b>381 800</b>	<b>39 274,83</b>	<b>88 456,56</b>	<b>127 731,39</b>	<b>82,82</b>	<b>30,33</b>
2.4.1	02	07.01.02.03	03	26/2014	Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões	E	100%		jan/14	dez/17	41 500	220 000	261 500	13 981,93	29 680,00	43 661,93	71,52	15,85		
2.4.1	02	02.01.21 07.01.02.03	04	27/2014	Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais municipais	E	100%		jan/14	dez/17	60 300	20 000	80 300	25 292,90	58 776,56	84 069,46	97,47	79,62		
2.4.1	02	07.01.02.03	06	29/2014	Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga	E	100%		jan/14	dez/16	5 000	35 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.4.2</b>					<b>Ordenamento do território</b>								<b>1 162 250</b>	<b>6 923 250</b>	<b>8 085 500</b>	<b>55 977,38</b>	<b>203 395,12</b>	<b>259 372,50</b>	<b>17,50</b>	<b>3,19</b>
2.4.2	02	07.01.15	01	30/2014	Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração	O	100%		jan/14	dez/17	18 250	30 750	49 000	0,00	4 971,66	4 971,66	27,24	10,15		
2.4.2	02	07.01.15	02	31/2014	Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG)	O	100%		jan/14	dez/17	37 000	100 000	137 000	0,00	20 159,70	20 159,70	54,49	14,72		



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	% (a)	% (b)
2.4.2	02	07.03.03.05	03	32/2014	Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro - Sever	E		15%	85%	jan/14	dez/17	56 000	10 000	66 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	05	34/2014	Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais	E		100%		jan/14	dez/17	2 500	15 000	17 500	2 424,33	0,00	2 424,33	0,00	12,17
2.4.2	02	07.03.03.05	06	35/2014	Requalificação urbanística no lugar dos Encambalados	E		100%		jan/14	dez/17	3 000	15 000	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	07	36/2014	Requalificação de Parques e Miradouros	E		100%		jan/14	dez/17	7 500	47 500	55 000	17 683,56	7 333,62	25 017,18	97,78	34,42
2.4.2	02	07.01.15	08	37/2014	Aquisição e colocação de mobiliário urbano	O		100%		jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	30 873,99	0,00	30 873,99	0,00	96,86
2.4.2	02	07.01.15	10	39/2014	Elaboração de projectos diversos	O		100%		jan/14	dez/17	31 000	25 000	56 000	0,00	24 600,00	24 600,00	79,35	43,93
2.4.2	02	07.01.01 07.01.03.07 07.03.01	01	07/2015	Aquisição de terrenos e imóveis diversos	O		100%		jan/15	dez/17	116 000	125 000	241 000	4 995,50	104 250,00	109 245,50	89,87	44,41
2.4.2	02	07.03.03.01	02	08/2015	Reabilitação do Bairro dos Retornados - Medrões	E		100%		jan/15	dez/17	3 000	10 000	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	03	09/2015	Construção de Largo em Tabuadelo - Fontes	E		100%		jan/15	dez/17	3 000	145 000	148 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	04	10/2015	Requalificação da Rua da Nogueira / Estrada de Paradela do Monte	E		100%		jan/15	dez/17	3 000	30 000	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	05	11/2015	Requalificação dos espaços envolventes à Igreja Matriz de Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/17	7 000	40 000	47 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	08	14/2015	Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares	E		15%	85%	jan/15	dez/17	8 500	30 000	38 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	10	57/2015	Requalificação da Zona Envolvente à Igreja de S.João de Lobrigos - Elaboração do projecto e construção	E/O		15%	85%	jan/15	dez/17	341 500	1 000 000	1 341 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	11	63/2015	Programa de acção para a regeneração urbana - Acção Regeneração Urbana (ARU) de Santa Marta de Penaguião	E		15%	85%	set/15	dez/17	30 500	0	30 500	0,00	30 135,00	30 135,00	98,80	98,80
2.4.2	02	07.01.03.07	01	1/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Aquisição do edifício	E		15%	85%	jan/16	dez/17	42 500	150 000	192 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	02	2/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Elaboração do projecto	O		15%	85%	jan/16	dez/17	8 500	27 500	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	03	3/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Obras/construção civil	E		15%	85%	jan/17	dez/18		400 000	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	04	4/2016	Reabilitação do Edifício em São João de Lobrigos para Albergue	E		15%	85%	jan/16	dez/17	29 000	40 000	69 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	05	5/2016	Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - Espaço Douro	E		15%	85%	jan/16	dez/18	52 000	4 050 000	4 102 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	6/2016	Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João de Mansilha - Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem	E		15%	85%	jan/16	dez/17	5 000	32 500	37 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	7/2016	Miradouro - Espaço Douro Vivo	E		15%	85%	jan/17	dez/17	39 000	145 000	184 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	8/2016	Construção de Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	E		15%	85%	jan/17	dez/17	13 000	80 000	93 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	09	9/2016	Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes	E		15%	85%	jan/16	dez/17	8 500	190 000	198 500	0,00	3 710,00	3 710,00	43,65	1,87



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.01.03.07	10	10/2016	Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para fins turísticos	E	15%	85%	jan/16	dez/17	36 000	60 000	96 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.03.03.13	11	11/2016	Projecto de Reabilitação do Bairro de N.º. Sr.º da Livração (Fontes)	E	50%	50%	jan/16	dez/17	1 000	2 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.03.03.01	12	12/2016	Requalificação do acesso à Igreja Matriz de Fontes	E	100%		jan/16	dez/16	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.01.03.07	13	13/2016	Criação do Refúgio de Montanha (Adaptação da Escola de Soutelo)	E	15%	85%	jan/16	dez/17	53 000		53 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.01.03.07	14	14/2016	Recuparação do Moinho de Soutelo	E	15%	85%	jan/16	dez/16	8 500	5 000	13 500	0,00	8 235,14	8 235,14	96,88	61,00	
2.4.2	02	07.01.03.01	15	15/2016	Requalificação urbanística de espaços públicos da Vila de Santa Marta	E	15%	85%	jan/16	dez/17	65 000	5 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.03.03.05	16	16/2016	Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião	E	15%	85%	jan/16	dez/17	42 000	50 000	92 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.01.03.07	17	17/2016	Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes	E	15%	85%	jan/16	dez/16	10 000	10 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.01.03.07	18	18/2016	Construção de imóvel de apoio ao Largo de Vila Maior	E	15%	85%	jan/16	dez/17	10 000	10 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.03.03.05	19	19/2016	Construção do Parque Infantil e requalificação da zona envolvente	E	15%	85%	jan/15	dez/17	53 000	20 000	73 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	02	07.01.15	20	43/2016	Plano de Pormenor da área de Expansão de Fontes	O	100%		mar/16	dez/17	7 500	22 500	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.4.3</b>					<b>Saneamento</b>						<b>73 500</b>	<b>184 000</b>	<b>257 500</b>	<b>21 069,71</b>	<b>31 868,69</b>	<b>52 938,40</b>	<b>43,36</b>	<b>19,00</b>	
2.4.3	02	07.03.03.02	11	49/2014	Rede de águas residuais do Serrinho - Alvações do Corgo	E	100%		jan/14	dez/16	15 000	17 500	32 500	19 189,71	0,00	19 189,71	0,00	37,12	
2.4.3	02	07.01.10.02	12	50/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O	100%		jan/14	dez/16	2 500	2 500	5 000	1 880,00	257,81	2 137,81	10,31	31,07	
2.4.3	02	07.01.10.02	13	51/2014	Aquisição de caudalímetros	O	100%		jan/14	dez/16	1 500		1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	07.03.03.02	01	16/2015	Construção da rede de saneamento da Póvoa da Serra	E	15%	85%	jan/15	dez/17	5 000	45 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	07.03.03.02	02	17/2015	Prolongamento da rede de saneamento do Bairro Novo - Cumieira	E	15%	85%	jan/15	dez/16	5 000		5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	07.03.03.02	03	18/2015	Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes	E	15%	15%	jan/15	dez/17	1 000	30 000	31 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	07.03.03.02	08	62/2015	Elaboração do cadastro das infraestruturas existentes de saneamento de águas residuais (SAR)	O	100%		jan/15	dez/17	2 500	2 500	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	02.01.21 07.03.03.02	01	20/2016	Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projecto e construção	E/A	15%	85%	jan/16	dez/17	5 500	52 000	57 500		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	02	07.03.03.02	02	21/2016	Construção de Estações de Tratamento de Águas Residuais(ETARs)	E	15%	85%	jan/16	dez/17	28 000	25 000	53 000		27 700,98	27 700,98	98,93	52,27	
2.4.3	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.02	03	22/2016	Conservação e reparação da rede de saneamento	E/A	100%		jan/15	dez/17	7 500	9 500	17 000		3 909,90	3 909,90	52,13	23,00	



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>2.4.4</b>					<b>Abastecimento de água</b>							<b>39 200</b>	<b>86 500</b>	<b>125 700</b>	<b>26 272,98</b>	<b>11 437,14</b>	<b>37 710,12</b>	<b>29,18</b>	<b>24,81</b>
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	10	56/2014	Conservação da rede de abastecimento de água	A E				jan/14	dez/16	9 000		9 000	14 578,48	6 028,91	20 607,39	66,99	87,40
2.4.4	02	07.01.10.02	11	57/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O	100%			jan/14	dez/16	14 000	2 500	16 500	0,00	3 626,57	3 626,57	25,90	21,98
2.4.4	02	07.03.03.07	14	60/2014	Obras de requalificação nos Fontenários Públicos	E	100%			jan/14	dez/16	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	07.01.10.02	15	61/2014	Aquisição de contadores de água	O	100%			jan/14	dez/16	3 000		3 000	3 668,60	1 781,66	5 450,26	59,39	81,73
2.4.4	02	07.01.10.02	01	20/2015	Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias	O	100%			jan/15	dez/16	500		500	8 025,90	0,00	8 025,90	0,00	94,14
2.4.4	02	02.01.21 06.02.01 07.03.03.07	02	21/2015	Construção de perímetros de protecção e licenciamento das captações de água	E/A	100%			jan/15	dez/16	3 200	7 000	10 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	08.05.01.08	04	61/2015	Infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de abastecimento de água (AA) e de Saneamento de águas residuais (SAR) - Elaboração do Cadastro	O	100%			set/15	dez/17	1 500	5 000	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	08.05.01.08	01	23/2016	Infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de abastecimento de água (AA) e de Saneamento de águas residuais (SAR) - Controlo de qualidade	O	100%			set/16	dez/17	1 000	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	08.05.01.08	02	24/2016	Infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de abastecimento de água (AA) e de Saneamento de águas residuais (SAR) - Hardware	O	100%			set/16	dez/17	1 000	2 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	08.05.01.08	03	25/2016	Infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de abastecimento de água (AA) e de Saneamento de águas residuais (SAR) - Software	O	100%			set/16	dez/17	1 000	2 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	04	26/2016	Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projecto e construção	E/A	15%	85%		jan/16	dez/17	1 150	52 000	53 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.07	05	27/2016	Reparação, conservação e pintura de depósitos de água	E/A	100%			jan/15	dez/16	2 850	6 000	8 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.5</b>					<b>Resíduos sólidos</b>							<b>546 500</b>	<b>152 500</b>	<b>699 000</b>	<b>17 770,50</b>	<b>39 371,23</b>	<b>57 141,73</b>	<b>7,20</b>	<b>7,97</b>
2.4.5	02	07.01.10.02	06	63/2014	Aquisição de recipientes / contentores	O	100%			jan/14	dez/16	5 000	2 500	7 500	17 770,50	1 241,23	19 011,73	24,82	75,23
2.4.5	02	07.01.10.02	07	64/2014	Reparação e conservação de contentores subterrâneos	E	100%			jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	01	22/2015	Ecocentro - Aquisição de terrenos	E	15%	85%		jan/15	dez/16	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	02	23/2015	Ecocentro - Elaboração do projecto	E	15%	85%		jan/15	dez/16	38 500	0	38 500	0,00	38 130,00	38 130,00	99,04	99,04
2.4.5	02	07.01.04.13	03	24/2015	Ecocentro - Construção	E	15%	85%		jan/15	dez/17	501 000	150 000	651 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.6												134 600	229 500	364 100	17 871,27	21 023,71	38 894,98	15,62	10,18
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.12	07	65/2014		E		100%		jan/14	dez/16	4 000		4 000	5 251,98	891,56	6 143,54	22,29	66,40
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	08	66/2014		E		15%	85%	jan/14	dez/17	5 500	7 500	13 000	5 751,89	971,70	6 723,59	17,67	35,86
2.4.6	02	07.01.10.02	09	67/2014		O		100%		jan/14	dez/17	5 000	2 500	7 500	5 148,50	2 609,61	7 758,11	52,19	61,34
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	10	68/2014		E		100%		jan/14	dez/16	1 500		1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.02.01 07.03.03.13	11	69/2014		E		100%		jan/14	dez/17	3 000	3 500	6 500	1 718,90	0,00	1 718,90	0,00	20,91
2.4.6	02	07.03.03.13	02	28/2016		E		15%	85%	jan/14	dez/17	4 000	10 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	29/2016		E		100%		set/15	dez/17	10 000	50 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.02.25 07.03.03.08	04	30/2016		E/O		100%		jan/15	dez/17	12 600	22 500	35 100	0,00	9 998,23	9 998,23	79,35	28,48
2.4.6	02	07.03.03.13	05	31/2016		E		15%	85%	jan/16	dez/17	77 500	100 000	177 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.01.02.02 02.02.25	06	32/2016		O/A		100%		jan/16	dez/17	1 500	15 000	16 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.01.21 02.02.25	07	33/2016		O/A		100%		jan/16	dez/17	500	5 000	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.01.21 02.02.25	08	34/2016		O/A		100%		jan/16	dez/17	2 500	1 000	3 500	0,00	1 528,65	1 528,65	61,15	43,68
2.4.6	02	02.01.21 02.02.25	09	35/2016		O/A		100%		jan/16	dez/17	7 000	12 500	19 500	0,00	5 023,96	5 023,96	71,77	25,76
2.5.0												563 000	336 500	899 500	45 205,55	80 868,85	126 074,40	14,36	13,35
2.5.1												10 000	17 500	27 500	318,78	248,00	566,78	2,48	2,04
2.5.1	02	02.01.21 07.01.03.01	12	72/2014		E/A		100%		jan/14	dez/17	7 500	17 500	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	02	07.01.09	13	73/2014		O		100%		jan/14	dez/16	2 500		2 500	318,78	248,00	566,78	9,92	20,11



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)	
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
2.5.2												553 000	319 000	872 000	44 886,77	80 620,85	125 507,62	14,58	13,69	
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 07.01.03.02	13	77/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação	E/O		100%		jan/14	dez/17	67 500	5 000	72 500	1 196,67	66 068,02	67 264,69	97,88	91,27	
2.5.2	02	02.01.21 07.01.09 07.01.10.02	14	78/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/16	3 000		3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	02.01.21 07.01.04.06	18	82/2014	Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação	E/A		100%		jan/14	dez/17	8 000	5 000	13 000	11 662,20	5 588,90	17 251,10	69,86	69,95	
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	19	83/2014	Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	4 500	2 000	6 500	0,00	4 081,28	4 081,28	90,70	62,79	
2.5.2	02	07.01.03.02	01	27/2015	Estádio Municipal - Requalificação	E		100%		jan/15	dez/17	45 000	5 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 06.02.03.05 07.01.03.02 07.01.10.02	02	36/2016	Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respectivas instalações mecânicas, certificação energética e pequenas obras de reparações e conservação	A A O E/O E/O			15%	85%	jan/15	dez/17	322 000	67 000	389 000	0,00	564,14	564,14	0,18	0,15
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	21	85/2014	Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento	O		100%		jan/14	dez/16	5 500		5 500	15 754,43	3 520,21	19 274,64	64,00	90,69	
2.5.2	02	07.01.07	23	87/2014	Piscinas Municipais - Equipamento de informática	O		100%		jan/14	dez/16	1 500		1 500	146,88	798,30	945,18	53,22	57,39	
2.5.2	02	07.01.08	24	88/2014	Piscinas Municipais - Software informático	O		100%		jan/14	dez/16	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	07.03.03.13 08.05.01.04 08.05.01.08	26	90/2014	Ciclovía e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua (Projecto Intermunicipal)	E/O		15%	85%	jan/14	dez/16	5 500		5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	07.01.04.06	02	28/2015	Requalificação de Polivalentes Desportivos	E		100%		jan/15	dez/17	10 000	10 000	20 000	16 126,59	0,00	16 126,59	0,00	44,64	
2.5.2	02	07.03.03.13	03	29/2015	Rede de percursos de BTT (Serra do Marão)	E		15%	85%	jan/15	dez/16	5 000		5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	07.03.03.13	04	30/2015	Protecção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa da Veiga - Cumieira	E		30%	70%	jan/15	dez/17	50 000	50 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	07.03.03.13	03	37/2016	Espaço de lazer, desporto e aventura radicais da Serra do Marão			15%	85%	jan/16	dez/17	20 000	130 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	02	07.03.03.13	04	38/2016	Construção da Ciclovía Encambalados/Régua	E		15%	85%	jan/16	dez/17	5 000	45 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>3</b>					<b>Funções económicas</b>							<b>1 276 000</b>	<b>568 000</b>	<b>1 844 000</b>	<b>562 296,03</b>	<b>589 230,67</b>	<b>1 151 526,70</b>	<b>46,18</b>	<b>47,85</b>
<b>3.1.0</b>					<b>Agricultura, pecuária, siveicultura, caça e pesca</b>							<b>55 500</b>	<b>15 000</b>	<b>70 500</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817,50</b>	<b>4 817,50</b>	<b>8,68</b>	<b>6,83</b>
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.13	04	93/2014	Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas	E/A	15%	85%	jan/14	dez/17	8 000	5 000	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0	02	07.03.03.13	06	95/2014	Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão	E	15%	85%	jan/14	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.08	01	32/2015	Abertura e beneficiação de caminhos rurais	E/A	15%	85%	jan/15	dez/17	42 500	10 000	52 500	0,00	4 817,50	4 817,50	11,34	9,18	
<b>3.2.0</b>					<b>Indústria e energia</b>							<b>13 500</b>	<b>18 000</b>	<b>31 500</b>	<b>6 178,05</b>	<b>7 633,17</b>	<b>13 811,22</b>	<b>56,54</b>	<b>36,66</b>
3.2.0	02	07.03.03.04	06	96/2014	Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede	E	100%		jan/14	dez/17	5 000	5 000	10 000	6 126,35	4 385,81	10 512,16	87,72	65,19	
3.2.0	02	02.01.21 07.03.03.04	7	97/2014	Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos	E/A	100%		jan/14	dez/17	8 000	13 000	21 000	51,70	3 247,36	3 299,06	40,59	15,67	
3.2.0	02	07.01.03.01	08	98/2014	Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca e Outros Edifícios Municipais	E	15%	85%	jan/14	dez/16	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.0</b>					<b>Transportes e comunicações</b>							<b>992 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>556 090,92</b>	<b>576 514,93</b>	<b>1 132 605,85</b>	<b>58,12</b>	<b>64,79</b>
<b>3.3.1</b>					<b>Transportes rodoviários</b>							<b>992 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>556 090,92</b>	<b>576 514,93</b>	<b>1 132 605,85</b>	<b>58,12</b>	<b>64,79</b>
3.3.1	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.01	02	120/2014	Arruamentos e obras complementares no Concelho	E/A	100%		jan/14	dez/17	84 000	50 000	134 000	0,00	82 379,22	82 379,22	98,07	61,48	
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	03	121/2014	Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho	E/A	100%		jan/14	dez/17	15 000	13 000	28 000	322 359,90		322 359,90	0,00	92,01	
3.3.1	02	07.03.03.01	07	125/2014	Variante da veiga	E	100%		jan/14	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	08	126/2014	Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais	E/A	100%		jan/14	dez/17	7 000	17 000	24 000	9 871,25	0,00	9 871,25	0,00	29,14	
3.3.1	02	07.03.01	10	101/2014	Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos	E	100%		jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	02	07.03.03.08	11	102/2014	Caminho do Alto de Banduge - Construção	E	100%		jan/14	dez/16	18 500	0	18 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.13	12	103/2014	Construção e reparação de muros diversos	E/A	100%		jan/14	dez/17	95 500	90 000	185 500	113 187,14	66 290,90	179 478,04	69,41	60,09	
3.3.1	02	02.01.21	13	104/2014	Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária	O	100%		jan/14	dez/16	31 000	0	31 000	33 774,92	27 878,86	61 653,78	89,93	95,18	





## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	% (a)	% (b)
3.3.1	02	07.03.03.13	14	105/2014	Aquisição e colocação de abrigos de passageiros	E		100%		jan/14	dez/16	5 000	0	5 000	1 531,60		1 531,60	0,00	23,45
3.3.1	02	07.03.03.09	15	106/2014	Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança	E		100%		jan/14	dez/16	52 500	0	52 500	56 723,78	52 255,32	108 979,10	99,53	99,78
3.3.1	02	02.02.25 07.03.03.09	16	107/2014	Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos	E/O		100%		jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	4 888,76	0,00	4 888,76	0,00	83,02
3.3.1	02	07.03.03.09	17	108/2014	Segurança rodoviária - Sinalização horizontal	E		100%		jan/14	dez/16	2 500	0	2 500	9 878,14	0,00	9 878,14	0,00	79,80
3.3.1	02	07.01.04.09	18	109/2014	Segurança rodoviária - Sinalização vertical	O		100%		jan/14	dez/16	2 500	0	2 500	3 875,43	307,50	4 182,93	12,30	65,61
3.3.1	02	07.01.15	19	110/2014	Estudos e projectos diversos	O		100%		jan/14	dez/16	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	01	33/2015	Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.01	02	34/2015	Variante a Alvações - Aquisição de terrenos	O		15%	85%	jan/15	dez/16	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	35/2015	Variante a Alvações - Elaboração de projecto	O		15%	85%	jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	04	36/2015	Variante a Alvações - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/17	2 000	30 000	32 000	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	05	37/2015	Alargamento da Av.ª Marechal Teixeira Rebelo - Cumieira	E		100%		jan/15	dez/16	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	09	41/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase	E		100%		jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	10	42/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase	E		100%		jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.13	11	54/2015	Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais	O		100%		jan/15	dez/16	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	01	39/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais	E		100%		jan/16	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	02	40/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite do Concelho	E		100%		jan/17	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	41/2016	Pavimentação de arruamento em Bustelo	E		100%		jan/16	dez/16	7 500	0	7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	04	45/2016	Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de Santa Marta de Penaguião, na sequência de eventos meteorológicos excepcionais verificados entre 4 e 5, 10 a 12 de janeiro e entre 11 e 13 de Fevereiro de 2016	E		40%	60%	jun/16	dez/16	622 000	0	622 000	0,00	347 403,13	347 403,13	55,85	55,85
<b>3.4.0</b>					<b>Comércio e turismo</b>							<b>82 500</b>	<b>85 000</b>	<b>167 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2</b>					<b>Turismo</b>							<b>82 500</b>	<b>85 000</b>	<b>167 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.2	02	07.03.03.13	14	115/2014	Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitos	E		15%	85%	jan/14	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	15	116/2014	Requalificação da Escola de Soutelo para refúgio de montanha	E		15%	85%	jan/14	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.01	01	43/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Aquisição de terrenos	O		15%	85%	jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.05	02	44/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/17	27 500	40 000	67 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	04	46/2015	Rede de Moinhos - Levantamento, recuperação e valorização	E		15%	85%	jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	05	47/2015	Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos	E		15%	85%	jan/15	dez/16	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2016

Unidade: - Euros

Objectivo	Classificação Orçamental		Projecto / Acção		Designação do Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.4.2	02	07.03.03.13	06	48/2015	Povoar Serra do Marão	E	15%	85%	jan/15	dez/16	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	02	07.01.03.07	02	42/2016	Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora	E	15%	85%	jan/16	dez/17	15 000	45 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.5.0</b>					<b>Outras funções económicas</b>						<b>132 500</b>	<b>250 000</b>	<b>382 500</b>	<b>27,06</b>	<b>265,07</b>	<b>292,13</b>	<b>0,20</b>	<b>0,08</b>	
3.5.0	02	07.01.03.01	01	117/2014	Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão	E	15%	85%	jan/14	dez/16	5 000		5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.0	02	07.01.09 07.01.10.02	02	118/2014	Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento	O	100%		jan/14	dez/16	2 500		2 500	27,06	265,07	292,13	10,60	11,56	
3.5.0	02	07.01.01	01	49/2015	Incubadora de empresas - Aquisição de terrenos	O	15%	85%	jan/14	dez/16	25 000		25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.0	02	07.01.04.13	02	50/2015	Incubadora de empresas - Construção	O	15%	85%	jan/15	dez/16	25 000		25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.0	02	07.01.01	03	51/2015	Plataforma logística de distribuição de produtos locais - Aquisição de terrenos	O	15%	85%	jan/15	dez/16	25 000		25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.0	02	07.01.03.07	04	52/2015	Plataforma logística de distribuição de produtos locais - Construção	E	15%	85%	jan/15	dez/17	50 000	250 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>					<b>Outras funções</b>						<b>49 198</b>	<b>235 993</b>	<b>285 191</b>	<b>47 198,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>94 396,00</b>	<b>95,93</b>	<b>28,40</b>	
<b>4.3.0</b>					<b>Diversas não especificadas</b>						<b>49 198</b>	<b>235 993</b>	<b>285 191</b>	<b>47 198,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>94 396,00</b>	<b>95,93</b>	<b>28,40</b>	
4.3.0	02	07.01.01	01	119/2014	Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas - Direito de Opção	O	100%		jan/14	dez/16	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.0	02	07.01.04.13	01	53/2015	Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização e Edificação	O	100%		jan/15	dez/16	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.0	02	09.08.02	03	55/2015	Fundo de Apoio Municipal - Capital Social		100%		jan/21	dez/21	47 198	235 993	283 191	47 198,00	47 198,00	94 396,00	100,00	28,57	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>4 275 498</b>	<b>9 464 543</b>	<b>13 740 041</b>	<b>1 092 430,32</b>	<b>1 361 179,82</b>	<b>2 439 008,12</b>	<b>31,84</b>	<b>16,44</b>	

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

E - Empregada

O - Fornecimentos e outros

AB - Administração Autárquica

AC - Administração Central

FC - Fundos Comunitários